

Breno, 09 Novembre 2022

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
N.5 DEL 09/11/2022**

**Oggetto: Appalto lavori di collettamento e depurazione dei Comuni di Edolo, Sonico e Malonno - I Lotto Funzionale - Numero Gara SA 01/2018 - CIG 764974621A - CUP D83J07000210002.**

**IL R.U.P.**

**PREMESSO CHE:**

- con Determina del R.U.P. Dott. Emanuele Ongaro n.1 del 30 Luglio 2019 veniva aggiudicato l'appalto in oggetto alla ditta Bioteam Srl Via G. Galilei Trav. II nr.2 25010 San Zeno Naviglio (Bs);
- veniva stipulato contratto d'appalto con la ditta aggiudicataria Bioteam Srl in data 25 Ottobre 2019;
- l'importo complessivo della prestazione contrattuale ammontava ad € 3.571.985,00 IVA esclusa di cui € 72.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso come da contratto stipulato in data 25 Ottobre 2019;
- l'importo complessivo della prestazione contrattuale, a seguito di variante n.4, ammonta a € 3.552.078,33 di cui € 72.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- l'importo complessivo della prestazione contrattuale, a seguito di variante n.5, ammonta a € 3.579.897,52 di cui € 72.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

**VISTO:**

- il Certificato di inizio lavori e verbale di consegna dei lavori del 9 Marzo 2020 Prot. n. 492;

**VISTI:**

- l'art. 35 comma 18 del D.lgs 50/2016;
- l'importo contrattuale sul quale l'aggiudicatario ha richiesto l'anticipazione del 20% è pari a € 677.017,738 oltre IVA di Legge;
- la richiesta di anticipazione datata 27/10/2020 presentata dall'aggiudicatario in data 02/11/2020 assunta a protocollo N.2189 e corredata da garanzia fidejussoria n. 2021/50/2600797, emessa dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni in data 07/01/2021 consegnata in originale in data 10 Febbraio 2021 con nota assunta al Protocollo N.528 e idonea a garantire un importo complessivo di € 677.356,248 (comprensivo del tasso di interesse legale sul periodo di durata della polizza stessa);
- in data 30/01/2021 è stata emessa da parte della ditta Bioteam Srl fattura n.3/1 assunta a protocollo N.454 del 04/02/2021;

- in data 19 Febbraio 2021 la ditta Bioteam Srl con nota assunta a protocollo della società N.733 trasmetteva sollecito di pagamento anticipazione del 20%;
- la determina n.1 del 22/02/2021 di liquidazione a favore della ditta Bioteam Srl Via G. Galilei Trav. Il nr.2 25010 San Zeno Naviglio (Bs), della somma di € 677.017,738, corrispondente al 20% dell'importo dei lavori, come titolo di anticipazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 comma 18 del vigente Codice dei contratti pubblici;
- la concessione di proroga del termine di ultimazione lavori rilasciata alla Ditta Appaltatrice Bioteam Srl in data 22 Dicembre 2021 Prot.N.6729 che stabilisce il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori in data 19 Aprile 2022;
- la Direzione Lavori ha emesso il I SAL per lavori eseguiti a tutti il 19 Novembre 2021, ammontante ad € 716.057,33;
- in data 09 Dicembre 2021 è stato trasmesso dalla Direzione Lavori il certificato di pagamento n.1 (I SAL) per il pagamento della rata n.1 di € 569.265,57, assunto a protocollo N.6378 del 09 Dicembre 2021; tale Certificato di pagamento opera le detrazioni di legge e di contratto ed indica la percentuale per il recupero dell'anticipazione nella misura del 20 % pari a € 143.211,47 e la percentuale per la ritenuta per infortuni nella misura del 0,5% pari a €. 3.580,29;
- in data 23/12/2021 è stata emessa da parte della ditta Bioteam Srl fattura n.3/5 assunta a protocollo N.6839 del 28/12/2021;
- in data 14/01/2022 è stata emessa la Determinazione n.1 del RUP di liquidazione a favore della ditta Bioteam Srl Via G. Galilei Trav. Il nr.2 25010 San Zeno Naviglio (Bs), della somma di € 569.265,57, corrispondente al Certificato di pagamento n. 1 per i lavori del I SAL eseguiti al tutto il 19 Novembre 2021, dando atto che il suddetto certificato di pagamento opera sulle somme del I SAL le detrazioni di legge e di contratto, nonché quelle relative alla percentuale per il recupero dell'anticipazione nella misura del 20% pari a € 143.211,47, ai sensi del vigente Codice dei contratti pubblici;
- la concessione di proroga del termine di ultimazione lavori definita dalla Direzione Lavori nella redazione della variante n.2 di 60 giorni, nella variante n.3 di 14 giorni, nella variante n.4 di 30 giorni e nella variante n.5 di 4 giorni, che stabiliscono il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori in data 23 Aprile 2022;
- La Direzione Lavori ha emesso il II SAL per lavori eseguiti a tutto il 05 Maggio 2022, ammontante ad € 1.619.832,50;
- in data 05 Maggio 2022 è stato trasmesso dalla Direzione Lavori il certificato di pagamento n.2 (II SAL) per il pagamento della rata n.2 di € 718.501,27, assunto a protocollo N.3064 del 05 Maggio 2022; tale Certificato di pagamento opera le detrazioni di legge e di contratto ed indica la percentuale per il recupero dell'anticipazione nella misura del 20 % pari a € 323.966,50 e la percentuale per la ritenuta per infortuni nella misura del 0,5% pari a € 8.099,16, nonché detrae l'ammontare dei certificati precedenti già pagati pari ad € 569.265,57;

- in data 19/05/2022 è stata emessa da parte della ditta Bioteam Srl fattura n.3/5 assunta a protocollo N.3461 del 25/05/2022 relativa al certificato di pagamento N.2;
- in data 01/06/2022 è stata emessa la Determinazione n.3 del RUP di liquidazione a favore della ditta Bioteam Srl Via G. Galilei Trav. II nr.2 25010 San Zeno Naviglio (Bs), della somma di € 718.501,27, corrispondente al Certificato di pagamento n. 2 per i lavori del II SAL eseguiti al tutto il 05 Maggio 2022, dando atto che il suddetto certificato di pagamento opera sulle somme del II SAL le detrazioni di legge e di contratto, nonché quelle relative alla percentuale per il recupero dell'anticipazione nella misura del 20% pari a € 323.966,50 e l'ammontare dei certificati precedenti già pagati pari ad € 569.265,57, ai sensi del vigente Codice dei contratti pubblici;
- La Direzione Lavori ha emesso il III SAL STRAORDINARIO ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.L. 50/2022 convertito in legge 15.07.2022 n. 91, per lavori eseguiti a tutto il 31 Luglio 2022, ammontante ad € 1.821.812,08;
- in data 30 Agosto 2022 è stato trasmesso dalla Direzione Lavori il certificato di pagamento n.3 (III SAL STRAORDINARIO ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.L. 50/2022 convertito in legge 15.07.2022 n. 91,) per il pagamento della rata n.3 di € 160.573,76, assunto a protocollo N.5006 del 30 Agosto 2022; tale Certificato di pagamento opera le detrazioni di legge e di contratto ed indica la percentuale per il recupero dell'anticipazione nella misura del 20 % pari a € 364.362,42 e la percentuale per la ritenuta per infortuni nella misura del 0,5% pari a € 9.109,06, nonché detrae l'ammontare dei certificati precedenti già pagati pari ad € 1.287.766,84;
- in data 14/09/2022 è stata emessa la Determinazione n.4 del RUP di liquidazione a favore della ditta Bioteam Srl Via G. Galilei Trav. II nr.2 25010 San Zeno Naviglio (Bs), la somma di € 160.573,76, corrispondente al Certificato di pagamento n. 3 per i lavori del III SAL STRAORDINARIO trasmesso dalla Direzione dei Lavori ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.L. 50/2022 convertito in legge 15.07.2022 n. 91, eseguiti al tutto il 31 Luglio 2022, dando atto che il suddetto certificato di pagamento opera sulle somme del III SAL STRAORDINARIO le detrazioni di legge e di contratto, nonché quelle relative alla percentuale per il recupero dell'anticipazione nella misura del 20% pari a € 364.362,42 e l'ammontare dei certificati precedenti già pagati pari ad € 1.287.766,84, ai sensi del vigente Codice dei contratti pubblici;
- in data 23/09/2022 è stata emessa da parte della ditta Bioteam Srl fattura n.3/8 assunta a protocollo N.5763 del 26/09/2022 relativa al certificato di pagamento N.3;

**Considerato che:**

- La Direzione Lavori ha emesso il 4° SAL per lavori eseguiti a tutto il 15 Ottobre 2022, ammontante ad € 2.594.708,12;
- in data 07 Novembre 2022 è stato trasmesso dalla Direzione Lavori il certificato di pagamento n.4 (4° SAL) per il pagamento della rata n.4 di € 614.452,36, assunto a protocollo N.6639 del 07 Novembre 2022; tale Certificato di pagamento opera le detrazioni di legge e di contratto ed indica la percentuale per il recupero dell'anticipazione nella misura del 20 % pari a € 518.941,62 e la percentuale per la ritenuta per infortuni nella misura del 0,5% pari a € 12.973,54, nonché detrae l'ammontare dei certificati precedenti già pagati pari ad € 1.448.340,60;

**DETERMINA**

per tutto quanto espresso in premessa e per le motivazioni ivi contenute che si richiamano integralmente:

1. di liquidare a favore della ditta Bioteam Srl Via G. Galilei Trav. Il nr.2 25010 San Zeno Naviglio (Bs), la somma di € 614.452,36, corrispondente al Certificato di pagamento n. 4 per i lavori del 4° SAL trasmesso dalla Direzione dei Lavori eseguiti al tutto il 15 Ottobre 2022, dando atto che il suddetto certificato di pagamento opera sulle somme del 4° SAL le detrazioni di legge e di contratto, nonché quelle relative alla percentuale per il recupero dell'anticipazione nella misura del 20% pari a € 518.941,62 e l'ammontare dei certificati precedenti già pagati pari ad € 1.448.340,60 ai sensi del vigente Codice dei contratti pubblici;
2. di precisare che l'aggiudicatario decadrà dall'anticipazione liquidata con obbligo di restituzione se l'esecuzione dei lavori non procedesse per ritardi a lui imputabili secondo i tempi contrattuali;
3. di verificare con la Direzione Lavori che la ditta appaltatrice Bioteam Srl corrente in Via Galileo Galilei, 25010 San Zeno Naviglio (Bs) prosegua nelle lavorazioni previste dal contratto, in tutte le aree di cantiere con la necessaria organizzazione di mezzi, materiali e maestranze senza interruzioni e indugi, al fine di poter onorare il completamento delle opere **al più presto possibile, non essendo stati rispettati i termini previsti di ultimazione lavori del 23 Aprile 2022**, con riserva di eventualmente adottare, occorrendo, e previo parere della Direzione dei Lavori, le misure previste dal contratto e dal CSA.



Il Responsabile Unico del Procedimento  
(Dott.ssa Valgolio Cristina)